

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Meggyeskovácsi Község Önkormányzata, 9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1. ),**

képviseli: **Kondora Tihamér** polgármester

Statisztikai száma: 15733823-8411-321-18  
 Adószáma: 15733823-1-18  
 Bankszámlaszáma: 727000112-15423665  
 Képviselőjének neve: Kondora Tihamér polgármester  
 Kapcsolattartó neve: Kondora Tihamér polgármester  
 Telefon: +36 95 492-005  
 Fax: +36 95 492-005  
 E-mail cím: meggyeskovacsi@globonet.hu

másrészről a **Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft.(9800 Vasvár, Alkotmány út 60.)**

Képviseli: Németh Lajos ügyvezető  
 Adószám: 11959506-2-18  
 Számlavezető bank: OTP Fiók Vasvár (9800 Vasvár, Alkotmány u. 2. )  
 Bankszámla száma: 11747075-20007755-00000000  
 Cégjegyzék szám: 18-09-104204  
 Regisztrációs szám (Kereskedelmi és Iparkamara): VA11959506  
 Telefon: +36 30 916 2081  
 Fax: -  
 e-mail: lajos@nemethutepito.hu

mint vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

## I. Előzmények

1.1 Szerződő felek 2018. június 6-án a 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 115.§-a szerinti közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződést kötöttek „Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Meggyeskovácsi Község területén a Szabadság, Kossuth és Ady utca egy részén” tárgyában. A megkötött szerződés a teljesítési határidőt a szerződés aláírásnak napjától (2018. június 6.) számított 140 napban határozta meg. Ennek alapján a szerződés szerinti teljesítési határidő 2018. október 24-én jár le.

2.1 Vállalkozó 2018. október 17-én a szerződésben meghatározott határidő meghosszabbítását kérte az alábbi indokokra tekintettel:



- Szerződés megkötésekor már jeleztük a megrendelő felé, hogy országos szinten az építőipari ágazatban a gyártók kapacitás problémákkal küszködnek.
- A csapadék esatorna építéshez szükséges anyagok megrendeléseit csak a szerződés kötés követően tudtuk elkezdni
- Bizalommal fordultunk a Csomi-Ép valamint a Leier gyártókhoz. Ők jelezték hogy a kért anyagok legyártását 2018.11. hó második felére tudják vállalni. Ezt a megoldást elvetettük, mivel a befejezési határidő 2018.10.24.
- Ezt követően, egy új gyártónál próbálkoztunk nevezetesen a KK Kavics Beton Kft.-nél ők már kedvezőbb gyártási időpontot jeleztek melynek időpontja 2018.10.01.
- Az megrendelt termékek utolsó kiszállítási időpontja 2018.10.13.
- Az árok tisztítási munkafolyamatot a külterületen 2018.09.19.-én kezdtük
- A profil árok készítményt valamint a 13-ig leszállított termékek beépítését 2018.10.15.-én megkezdjük.
- Ezen csapadék esatorna kivitelezési munkái kb. 60 napot vesznek igénybe időjárás függvényében.
- Kérjük a határidő 2018.12.15.-ei időpontra való módosítását.

Kérelmezte továbbá a Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyének módosítását is.

Megrendelő a kérelmet jogi és műszaki szempontból megvizsgálta és azt mindkét szempontból elfogadhatónak találta. Erre tekintettel a szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbiak szerinti módosításáról egyeztek meg:

## II. Módosuló rendelkezések

A szerződés eredeti 7. pontja az alábbira változik:

### 7. Teljesítési határidő

7.1 A teljesítési határidő a szerződés aláírásnak napján napján kezdődik, időtartama **192 nap**. A felek megállapodnak az előteljesítés lehetőségében.

7.2 A Vállalkozó kérheti a megvalósítás időtartamának meghosszabbítását az alábbi esetekben:

a) vis maior esetén,

b) a munkálatoknak - a Vállalkozónak fel nem róható okból történő - Megrendelő által okozott késleltetése, akadályozása esetén.

A szerződés eredeti 14.3 pontja az alábbira változik:

14.3 A munkák felelős műszaki vezetésével Vállalkozó egy ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező személyt köteles megbízni, amennyiben az építésvezető nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal:

Felelős műszaki vezető

Személy neve: Szilvás István

NÜJ száma: 486749604

Cég neve: AQUA DROP Kft.

Nyilvántartási/jogosultsági szám: MV-VZ/18-0162

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Vépi utca 11.

Telefon: +36 20 3770 810

Telefax: -





E-mail: szilvasi@isiscom.hu

A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

### III. Indokolás

3.1 Vállalkozó a határidő módosítási kérelme alátámasztásul benyújtotta azon dokumentumokat melyek alapján megállapítható, hogy anyagmegrendelésével több gyártót is megfelelő időben megkeresett azonban azok a teljesítést elfogadható határidőn belül nem tudták vállalni. A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy végül a kiválasztott -legkedvezőbb határidőt vállaló szállító felé is megfelelő időben történt az anyagmegrendelés leadása, a szállítási határidő elhúzódása a Vállalkozó hatáskörén kívül álló körülmény.

3.2 A módosítás az ellenértéket nem érinti, a jogszerűség tekintetében a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltakat kell megvizsgálni. Ezen rendelkezés alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A módosítás akkor lényeges, ha

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A felek megállapítják, hogy fenti pontok alapján a módosítás nem tekintendő lényegesnek, tekintettel az alábbiakra:

- a) az ajánlatok értékelése során alkalmazott módszerrel számolva a határidő-módosítás után is Vállalkozó minősül a legelőnyösebb ajánlat benyújtójának, így határidő módosulása nem olyan feltétel, amely másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna.
- b) az ellenérték nem változik, így a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem befolyásolja,
- c) a módosítás a szerződés tárgyával kapcsolatosan semmiféle új elemet nem tartalmaz.

3.3 Fentiek alapján felek egyhangú véleménye szerint a határidő módosításnak nincs akadálya.

3.4 Felek egyhangú véleménye alapján a felelős műszaki vezető szerződésben rögzített személyének változása -arra is tekintettel, hogy a személy vonatkozásában az ajánlat vállalást nem tartalmazott- a szintén nem ütközik a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezésibe, így ezen módosításnak sincs akadálya.

### IV. Nyilatkozatok

Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződésmódosítás aláírására.

 

A Vállalkozó nevében:

A Megrendelő nevében:

A Vállalkozó nevében

Név Németh Lajos

Beosztás ügyvezető

Aláírás

Dátum 2018. október 19

TÉRBURKOLÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT.  
9800 Váránál, Alkotmány u. 60.  
Tel./Fax: 06-94/523-214  
Mobil: 06-30-9162-081

A Megrendelő nevében

Név

Beosztás

Aláírás

Dátum

Kondora Tihamér

polgármester

Kondora Tihamér

2018. október 19

Kondora Tihamér